

东莞市公路管理局公路建设项目（在建）2018年1-11月进度报表

序号	项目名称	里程 (公里)	至本月尚未解决的问题、推进情况	备注
1	G107线涌头立交B匝道桥等3座桥梁修复工程	B匝道桥长660米，Q匝道桥长317米，金凤凰大桥长428米	项目已于2018年10月完工	
2	S255线油甘埔路口交通堵塞整治工程	1.477	项目已于2018年10月完工	
3	X246茶山中学桥等5座桥梁维修加固工程	茶山中学桥长40.3米 角社小桥长15米 围岭潭桥长70米 常平大桥长132米 马沥大桥长340米	茶山中学桥、常平大桥、马沥大桥、角社小桥已完工。 存在问题：围岭潭桥旁有高压线，安全施工距离不足，经与相关及供电部门协调，不能满足停电要求。 处理建议：根据桥梁实际情况，拟采用初始维修加固方案。拟向市政府请示，获得批复后，按批复意见再进行施工	
4	X232北岸小桥等23座桥梁修复工程	北岸小桥，26.4米 蛟乙塘小桥，26.0米 竹塘中桥，90米 漳澎一号中桥，52米 漳澎二号中桥，52米 漳澎三号中桥，52米 温增大桥，160米 上洞大桥，220米 新港南路桥，16.5米 新涌中桥，42米 工业大道二小桥，26米 工业大道三小桥，26.5米 霄边桥，17.5米 东坑桥，52.4米 沙涌小桥，34.4米 鹤湖桥，23.6米 丁屋桥，44米 新围小桥，22米 北栅小桥，22米 三涌小桥，19米 袁家涌小桥，17米 大坪立交桥，320米 林村小桥，20.5米	工程完成进度：温增大桥已完工，袁家涌小桥：71%，三涌小桥：77%，蛟乙塘小桥：81%，鹤湖桥：80%，竹塘中桥74%，大坪立交桥：55%。内容包含裂缝灌浆、粘贴钢板、路面拆除等。	
5	省道S357莞惠公路樟木头至谢岗路段大修工程	17.089	正进行管线迁改等施工。	该项目一、二标于2018年9月28日开工。三、四标已上网发布施工招标公告，五、六标正准备资料报市财审审核最高限价。

分管领导：叶沛森

填表日期：2018年11月29日