

东莞市公路管理局公路建设项目（在建）2018年1-3月进度报表

序号	项目名称	里程 (公里)	至本月尚未解决的问题、推进情况	备注
1	G107线涌头立交B匝道桥等3座桥梁修复工程	B匝道桥长660米，Q匝道桥长317米，金凤凰大桥长428米	涌头立交B匝道桥、Q匝道桥已于2017年11月完成修复。现正对金凤凰大桥右幅进行地系梁拆除重建施工。 问题及解决建议： 金凤凰大桥左幅修复工程计划于今年6月底开工，但大桥桥下左幅边坡存在滑坡隐患，需由凤岗镇对边坡加固后，才能开工。即大桥左幅实际开工时间依凤岗镇加固边坡进度而定。经咨询凤岗镇，目前边坡加固工程处于设计阶段。 解决措施： 我局将加强与凤岗镇有关部门协调，全力加快推进工程建设。	
	东莞市普通国省道公路安全生命防护工程			
	东莞市农村公路安全生命防护工程			
2	S255线油甘埔路口交通堵塞整治工程	1.477		
3	茶山中学桥等5座桥梁维修加固工程	茶山中学桥长40.3米 角社小桥长15米 围岭潭桥长70米 常平大桥长132米 马沥大桥长340米		

分管领导：叶沛森

填表日期：2018年3月27日