

东莞市公路事务中心公路建设项目 （ 在建 ） 2019年11月进度报表

序号	项目 名称	里程 （公里）	至本月推进情况	备注
1	省道S357莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程	17.089	1标：完成路面板处理、挡土墙、排水沟修复、检查井、雨水篦、路缘带、涵洞加长、人行道换填、透水砼基层、透水砖铺设、路缘石安装。 2标：完成路面板处理、挡土墙、排水沟修复、检查井、雨水篦、路缘带、人行道换填、透水砼基层、透水砖铺设、路缘石安装。 3标：正在进行隧道开挖，桥梁桩基及承台施工。 4标：正在进行跨线桥桥墩、盖梁、吊梁等项目施工；官仓大桥：正在进行桥墩柱施工等。	
2	市主干公路交通堵塞点改造工程噪声防治措施	13.479	目前事故池已完工，正在进行排水工程施工，隔音屏安装等。	
3	S120线峡口大桥左幅桥修复工程	峡口大桥318米	目前现场施工已基本完工，准备试验检测及分部验收	
4	X237新民中桥等6座桥梁修复工程	新民中桥42米 下芦大桥350.54米 杜屋小桥15.1米 寮厦中桥46.0米 山和小桥27米 栗边桥52米	工程完成进度：寮厦中桥、栗边桥、山和小桥完工，新民中桥：75%、下芦大桥:28%。内容包含裂缝修补灌浆、粘贴钢板、桥面拆除等。	
5	X232北岸小桥等23座桥梁修复工程	北岸小桥，26.4米 蛟乙塘小桥，26.0米 竹塘中桥，90米 漳澎一号中桥，52米 漳澎二号中桥，52米 漳澎三号中桥，52米 温增大桥，160米 上洞大桥，220米 新港南路桥，16.5米 新涌中桥，42米 工业大道二小桥，26米 工业大道三小桥，26.5米 霄边桥，17.5米 东坑桥，52.4米 沙涌小桥，34.4米 鹤湖桥，23.6米 丁屋桥，44米 新围小桥，22米 北栅小桥，22米 三涌小桥，19米 袁家涌小桥，17米	工程完成进度：温增大桥、蛟乙塘小桥、鹤湖桥、大坪立交桥、林村小桥、竹塘中桥、袁家涌小桥、三涌小桥、北岸小桥、北栅小桥、丁屋桥、东坑桥、霄边桥、沙涌小桥、新围小桥、彰澎三号中桥、彰澎二号中桥、漳澎一号中桥完工，上洞大桥：87%，新港南路桥：61%，新涌中桥:61%，工业大道二小桥:10%,工业大道三小桥:15%。内容包含裂缝灌浆、粘贴钢板、桥面拆除等。	
6	X246茶山中学桥等5座桥梁维修加固工程	茶山中学桥长40.3米 角社小桥长15米 围岭潭桥长70米 常平大桥长132米 马沥大桥长340米	茶山中学桥、常平大桥、马沥大桥、角社小桥已完工，围岭潭桥：10%。内容包含裂缝灌浆、粘贴钢板、人行道板及护栏拆除重建等。	
7	广深高速（东莞段）沿线环境品质提升隔音屏工程	19.963	根据市领导最新指示，隔音屏全线共设置约15km，目前已完成新建隔音屏长度共计13.6km。剩余部分需待广深高速公司更换防撞墙后实施。	

填表日期：2019年12月3日